



COMUNE DI PATERNO CALABRO

Provincia di Cosenza

REGIONE



CALABRIA

Lavori di "Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Cimini della potenzialità di 1.000 a.e.. Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione di loc. Pugliano (pot. 300 a.e.) e loc. Spadolette (pot. 300 a.e.). Realizzazione rete fognaria di parte del centro urbano e collettamento all'impianto di depurazione di Loc. Cimini" - **1° Stralcio funzionale.**



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Progettazione:



Sede Legale e Sede Operativa

Viale della Repubblica, 154 - Cosenza

Tel. 0984/393037

Email: info@progreenambiente.it

PEC: progreenambiente@pec.progreenambiente.it

Codice: **PD/PE**

10.15.

Titolo:

PSC Allegato B: DIAGRAMMA DI GANTT

Scala:

1:1000

Timbri:

Direttore Tecnico



Il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Maurizio Piccolo

Data:

Rev.	Data:	Descrizione revisione	Eseguito:	Controllato:	Approvato:
A					
B					
C					

ALLEGATO "A"

Comune di Paterno Calabro
Provincia di CS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Primo stralcio funzionale dei lavori di _Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Cimini della potenzialità di 1.000 a.e..
Adeguamento funzionale dell' impianto di depurazione - realizzazione di tratti di rete fognaria

COMMITTENTE: Comune di Paterno.

CANTIERE: Località Cimini, Paterno Calabro (CS)

Cosenza, 31/07/2018

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

(incaricato Pro Green Ambiente scpa Rota Antonio)

(Sindaco Papaanni Lucia)

incaricato Pro Green Ambiente scpa Rota Antonio

via della Repubblica
87100 Cosenza (CS)

Tel.: \$EMPTY_CSP_09\$ - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$

E-Mail: info@progreenambiente.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt						
FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Preparazione delle aree di cantiere						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	2	2	05/11/2018	06/11/2018
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	1	1	07/11/2018	07/11/2018
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	2	2	08/11/2018	09/11/2018
DEMOLIZIONE						
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	1	E	7	9	12/11/2018	20/11/2018
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	3	3	21/11/2018	23/11/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	13	17	26/11/2018	12/12/2018
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	3	5	14/12/2018	18/12/2018
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza	1	E	4	6	19/12/2018	24/12/2018
Apprestamenti del cantiere						
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	6	8	25/02/2019	04/03/2019
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	12/03/2019	12/03/2019
Ufficio locali e macchinari						
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	3	5	27/12/2018	31/12/2018
Realizzazione di vespaio areato in pietrame	1	E	6	8	02/01/2019	09/01/2019
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1	E	4	6	10/01/2019	15/01/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1	E	10	14	16/01/2019	29/01/2019
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	4	6	30/01/2019	04/02/2019
VASCHE IN C.A.						
Scavo a sezione obbligata	1	E	3	3	06/02/2019	08/02/2019
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.	1	E	12	16	11/02/2019	26/02/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.	1	E	14	18	18/02/2019	07/03/2019

Tabella Analitica Gantt

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.	1	E	6	8	04/03/2019	11/03/2019
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione	1	E	20	30	01/04/2019	30/04/2019
CANALIZZAZIONI						
Scavo a sezione ristretta	1	E	6	8	13/03/2019	20/03/2019
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	3	5	22/03/2019	26/03/2019
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	3	3	27/03/2019	29/03/2019
SISTEMAZIONE ESTERNA						
Formazione di fondazione stradale	1	E	1	1	02/05/2019	02/05/2019
FOGNATURE						
Scavo a sezione ristretta	2	E	7	11	01/02/2019	11/02/2019
Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici)	2	E	3	3	12/02/2019	14/02/2019
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	2	E	1	1	15/02/2019	15/02/2019
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	2	E	1	1	18/02/2019	18/02/2019
Rinterro di scavo eseguito a macchina	2	E	5	7	21/02/2019	27/02/2019
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	03/05/2019	03/05/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = Collettamenti fognari

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

